

Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» за 1 полугодие 2014 года
по Управлению образования Администрации города Новошахтинска

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО)	Контрольное событие программы	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>	Причины не исполнения мероприятий
							предусмотрено муниципальной программой	факт на отчетную дату <1>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма №1 «Развитие общего и дополнительного образования»									
1.1.	Реконструкция незавершенного строительства детского сада в микрорайоне Радио г.Новошахтинска Ростовской области	Директор МКУ г.Новошахтинска «УКС» Бочаров С.М.	Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения	Строительство объекта подходит к завершению. Процент готовности объекта составляет 86%	22.05.2013	01.09.2014	24 816,4	4 007,6	85 405,4	оплата производится согласно графика производства работ
1.2.	Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне №3 по ул.Харьковская г.Новошахтинска	Директор МКУ г.Новошахтинска «УКС» Бочаров С.М.	Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения	Земляные работы выполнены в полном объеме. Монтаж фундамента выполнен в полном объеме. Начаты работы по прокладке наружных сетей водопровода и канализации	25.04.2014	01.07.2015	38 515,4	163,0	77 519,0	в связи с отсутствием финансирования областью
1.3.	Основное мероприятие Строительство детского сада на 80 мест в центре г.Новошахтинска	Директор МКУ г.Новошахтинска «УКС» Бочаров С.М.	Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения	Выполнена кирпичная кладка стен 1 и 2 этажей. Процент готовности объекта составляет 34,9%	апрель 2013 года	не определена	63 000,0	0	0	в связи с отсутствием финансирования со стороны инвестора строительства объекта остановлено с 25.02.2014
1.4.	Реализация проекта «Всеобуч по плаванию»	Начальник управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.	Проведение мероприятий в целях овладения спортивными навыками плавания	Создание мотивации к здоровому образу жизни	сентябрь 2014 года	октябрь 2014 года	1 492,7	0	0	мероприятия будут проводиться в сентябре-октябре 2014 года, после начала

										учебных занятий
1.5.	Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8	Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.	Ввод в эксплуатацию после проведения капитального ремонта	Сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы города, нуждающихся в капитальном ремонте	0	0	0	0	0	отсутствие лимитов бюджетных обязательств на проведение капитального ремонта образовательного учреждения
1.6.	Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений	Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.	создание безопасных условий осуществления образовательной деятельности	Повышение уровня безопасных условий осуществления образовательной деятельности	июнь 2014 года	июль 2014 года	2 964,6	221,2	2 334,2	В Министерство общего и профессионального образования РО направлена кассовая заявка на июль на финансирование средств областного бюджета

Начальник Управления образования
Администрации города Новошахтинска

Т.П. Бахтинова

