

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015

№ 431

г. Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы», за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Первый заместитель Главы
Администрации города

С.А. Бондаренко

Постановление вносит:
Муниципальное казенное учреждение
города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 30.04.2015 № 431

Отчет
о реализации муниципальной программы города Новошахтинска
«Развитие транспортной системы» за 2014 год (далее – отчет)

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Новошахтинска
«Развитие транспортной системы» (далее – программа), в том числе основных мероприяти-
ятий и мероприятий подпрограмм в разрезе подпрограмм программы,
достигнутые за 2014 год

По подпрограмме № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства» выполнены следующие мероприятия:

завершены работы по объекту: «Капитальный ремонт автодороги от поста № 4 пос. Радио (участок автодороги от поста № 4 до пос. Красный); автодорога по ул. Коненкова; ул. Желябова; участок автодороги от ул. Желябова до ул. Дениса Давыдова; ул. Восточная (от ул. Дениса Давыдова до ул. Чекалина); ул. Чекалина (от ул. Восточная до ул. Буденного); ул. Буденного (от ул. Чекалина до ул. Соколова); ул. Соколова (от ул. Буденного до ул. Соколова № 10) до ул. Соколова № 10 пос. Самбек в г. Новошахтинске Ростовской области», протяженностью 7,0 км. Капитальный ремонт автодороги выполнен с устройством тротуаров, въездов во дворы, дорожной одежды на автобусных павильонах и посадочных площадках.

Для поддержания технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог восстановлено 24 734 м² поврежденных участков дорожного полотна.

Обновлена дорожная разметка на площади 8 400 м² по маршрутам городского пассажирского транспорта и маршрутам перевозки детей (школьников); на 146 пешеходных переходах; на стоянках, предназначенных для стоянки автотранспорта инвалидов. Нанесение дорожной разметки проводилось два раза в год.

Проводилась очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи (механизированная очистка на площади 2 842,3 тыс. м², ручная очистка на площади 30,4 тыс. м²).

Для создания условий для дальнейшего повышения уровня безопасности жизни населения установлено 500 дорожных знаков. Вблизи восьми образовательных организаций пешеходные переходы оборудованы дорожными знаками 5.19.1 – 5.19.2 (Пешеходный переход) нового образца с применением флуоресцентной высокоинтенсивной пленки желтого цвета для обеспечения безопасности движения школьников.

По подпрограмме № 2 «Повышение безопасности дорожного движения города»

По основному мероприятию «Совершенствование организации дорожного движения на территории города» выполнены следующие мероприятия:

выполнен ремонт асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах общей площадью 7 900 м².

Проведены работы по ремонту остановки общественного транспорта по ул. Базарной, а также площадок на остановках городского пассажирского транспорта по ул. Мичурина, ул. Ростовской, ул. Вокзальной.

Для улучшения транспортной дисциплины участников дорожного движения выполнены работы по устройству асфальтированных подходов к пешеходным переходам по пр. Ленина и по ремонту тротуара по ул. Тельмана.

Регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию восьми светофорных объектов на территории города.

Осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в зимний период: механизированная уборка дорог от снега на площади 18 526,0 тыс. м², посыпка дорог песчано-соляной смесью на площади 5 072 тыс. м².

По основному мероприятию «Организация деятельности по предупреждению аварийности» работы по оборудованию детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах не выполнялись в связи с отсутствием финансирования.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы по четырем показателям (индикаторы) в течение реализации программы в 2014 году.

Неполное исполнение целевых показателей программы: «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог» и «количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог и тротуаров общего пользования» связано с уменьшением объемов финансирования на капитальный ремонт автомобильных дорог.

Неисполнение целевых показателей программы: «количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» и «тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)» связано с несоблюдением правил дорожного движения.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе, указанных источников и направлений финансирования.

Заданные целевые показатели (индикаторы) выполнены не более чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, использованы в полном объеме – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной.

II. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» за отчетный 2014 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о показателях (индикаторах) программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.

IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования в 2014 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

 постановлением Администрации города Новошахтинска от 10.02.2014 № 137 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323»;

 постановлением Администрации города Новошахтинска от 23.05.2014 № 661 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323»;

 постановлением Администрации города Новошахтинска от 30.12.2014 № 1619 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323».

V. Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период нет.

Управляющий делами
Администрации города

Ю.А. Лубенцов