

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
города Новошахтинска «Развитие
транспортной системы» за I полугодие 2024 года

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении
плана реализации программы за I полугодие 2024 года

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия программы	Контрольное событие программы	Результаты реализации (краткое описание)		Фактический срок реализации (год)	Предусмотрено программой на 2024 год реализации										Исполнено (кассовые расходы) ³	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.
			запланированные	достигнутые		начала	окончания	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»																
1.1.	Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства		развитие сети автомобильных дорог		январь 2024	декабрь 2024	324 541,5	-	303 621,7	20 919,8	-	114 096,6	-	105 079,9	9 016,7	-	Мероприятие продолжает реализовываться во II квартале 2024 года
																	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.	Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и ответственных сооружений на них	Реконструкция объектов	увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующим нормативным требованиям														Мероприятие не реализовывается в связи с отсутствием средств
1.1.2.	Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и ответственных сооружений на них	«Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конститудии до х. Ильичевка (ул. Мичурина, ул. Грипина, ул. Мира) торода Новошахтинск а Ростовской области»	увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующим нормативным требованиям	Заключен контракт № 0858300001823000 от 08.06.2023 с ООО «ДРСУ-Дон» на сумму 158 527,2 тыс. руб. (2023 год – 43 361,2 тыс. руб., 2024 год – 115 166,0 тыс. руб.). Срок выполнения работ 30.09.2024. Подраздной организацией выполняются работы по капитальному ремонту дорог. Отставаний от	январь 2024	декабрь 2024	115 166,0	-	114 014,3	1 151,7	-	49 455,5	-	48 960,9	494,6	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		общего пользования местного значения в г. Новошахтинске Ростовской области»		0858300001824000016 от 22.04.2024 г с ГУП РО «РостовАвтоДор» на сумму 149 957,0 тыс. руб. В настоящее время выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Ленинградская и ул. 4-я Пятилетка. Начаты работы по ул. Радио, ул. Вокзальная.	январь 2024	декабрь 2024	17 852,4	-	-	17 852,4	-	7 955,2 ✓	-	-	7 952,2 ✓	-	Работы по содержанию уличного освещения продолжатся во II квартале 2024 г.
1.1.4.	Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	Обеспечение содержания освещения автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	поддержка качества автомобильных дорог в нормативном состоянии и	Обеспечено содержание освещения централизованной линии наружного освещения, оснащенных приборами учета, на территории города общей протяженностью 102,9 км, с установленными на них светильниками в количестве 2 687 шт.													
2.	Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»																
2.1.	Основное мероприятие. Совершенствование организации		повышен уровень организации		январь 2024	декабрь 2024	104 478,8	-	-	104 478,8	-	42 586,3 ✓	-	-	42 586,3 ✓	-	Мероприятие продолжает реализовываться во II квартале 2024
							104 478,8	-	-	104 478,8	-	42 586,3	-	-	42 586,3	-	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		е дороги и мосты.		автомобильных дорог и их участков в городе Новошахтинске Ростовской области и внесение изменений в существующие на сумму 599,7 тыс.руб., планируется заключение муниципального контракта на проведение диагностики автомобильных дорог														
2.1.3.	Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения	Проведение закупок на выполнение подрядных работ по техническому содержанию дорожно-транспортного движения на улицах-дорожно-транспортных объектов и устройство дополнительных секций	повышение безопасности дорожного движения на улицах-дорожно-транспортных объектах города	регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию пяти светофорных объектов на территории города, выполнены работы по установке дополнительных секций	январь 2024	декабрь 2024	1 283,2	-	-	1 283,2	-	665,0	-	-	665,0	-		
	Итого по программе	Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ»	X	X	X	X	429 020,3	-	303 621,7	125 398,6	-	156 682,9	-	105 079,9	51 603,0	-	X	

Заместитель директора МКУ «УГХ»
 Погибелова Татьяна Александровна
 8(86369)2-07-65



О.А. Сидорьяк