



**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
«Развитие транспортной структуры»**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
за 9 месяцев 2025 года

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения	Плановое значение на конец 2025 года	Фактическое значение на 30.09.2025	Прогнозное значение на конец 2025 года	Информационная система	Комментарий	
1	1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города Новошахтинска с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения»									
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Доля протяженности автомобильных дорог общедо пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	ПП	возрастание	процентов	42,1	.*	42,1	информационная система отсутствует	* Фактическое значение показателя возможно оценить по итогу года.	
2	Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения	МП	убывание	человек	4	2	4	информационная система отсутствует		
3	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог	ПП	возрастание	км	11,9	4,9	11,9	информационная система отсутствует	Муниципальные контракты по ремонту автомобильных дорог заключены со сроком выполнения до 31.07.2025 (№	

									0858300001824 000087), два контракта до 30.08.2025 (№ 0858300001824 000003; № 0858300001825 000029). По состоянию на 30.09.2025 работы выполнены в полном объеме по 2 муниципальны м контрактам (№ 0858300001824 000087; № 0858300001825 000029). По муниципально му контракту № 0858300001824 000003 работы не выполнены в срок, начата претензионная работа. Работы по ремонту автомобильных дорог продолжаются
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, тыс. рублей		Исполнение на 30.09.2025, тыс. рублей	Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом программы	Лимиты бюджетных			

	1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе:	484 380,2 ✓	484 380,2 ✓	179 566,1 ✓	37,1% ✓		
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
областной бюджет	369 960,2 ✓	369 960,2	122 822,2 ✓	33,2% ✓		
бюджет города	114 420,0 ✓	114 420,0	56 743,9 ✓	49,6% ✓		
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	
Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (всего), в том числе:	273 609,0 ✓	273 609,0 ✓	95 785,3 ✓	35% ✓		
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
областной бюджет	270 872,7 ✓	270 872,7	94 827,4 ✓	35% ✓		
бюджет города	2 736,3 ✓	2 736,3	957,9 ✓	35% ✓		
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе:	3 144,8 ✓	3 144,8 ✓	1 009,9	32,1% ✓		
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
областной бюджет	-	-	-	-	-	
бюджет города	3 144,8 ✓	3 144,8	1 009,9 ✓	32,1% ✓		
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	

Комплексе процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» (всего), в том числе:		207 626,4 ✓	207 626,4 ✓	82 770,9	39,9 % ✓	
Федеральный бюджет		-	-	-	-	
областной бюджет		99 087,5 ✓	99 087,5	27 994,8 ✓	28,3 % ✓	
бюджет города		108 538,9 ✓	108 538,9	54 776,1 ✓	50,5 % ✓	
внебюджетные источники		-	-	-	-	

3. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования
Риски отсутствуют						