Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" за 9 месяцев 2014 года

	Наименование основного мероприятия	Ответствен-ный испольнитель (руководитель ФИО)	Контрольное событие программы	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактичес- кая дата начала реализа- ции мероприя- тия	Фактичес- кая дата окончания реализации мероприя- тия, наступле- ния контрольно- го события	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено	Причины не
№ п.п							предусмотр ено муници- пальной програм- мой	факт на отчетную дату	контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	исполнения мероприя- тий
1.			Подпр	оограмма №1 " Развитие транспор	тной инфрас	труктуры гор	ода"		•	
1.1.	Основное	начальник отдела	проведение	поддержание количества						
	мероприятие.Обе спечение функционировани я автомобильных дорог в	по благоустройству - Путиенко В.В.	закупок на выполнение работ	автомобильных дорог в нормативном состоянии			43 021,70	39 214,00		
	Капитальный	начальник отдела по благоустройству - Путиенко В.В.	проведение закупок на выполнение работ	выполнено на участке автодороги от поста № 4 пос. Радио до ул. Соколова № 10 пос. Самбек в г.Новошахтигске( 7,0 км) :устройство тротуаров, въездов во дворы, дорожной одежды на автобусных павильонах и посадочных площадках, обустройство дорог	август 2013 года	август 2014 года	26 398,50	24 598,10	86 749,07 - контракт 2013 года,финанси рование предусмотре но 2013- 2014 годы,лимит 2013 года - 67 587,8; лимит 2014 года - 1 998,3	
		по благоустройству - Путиенко В.В.	проведение закупок на выполнение работ	выполнено:ремонт дорог на площади 21,55 тыс.кв.м.; установлено 500 дорожных знаков, нанесено 8400 кв.м горизонтальной дорожной разметки	март 2014 года	ноябрь 2014 года	16 623,20	14 615,90	16 623,20	работы выполнены

2.	Подпрограмма № 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории города"									
2.1.	-	начальник отдела по благоустройству - Путиенко В.В.	проведение закупок на выполнение работ				22 244,20	10 198,30		
	Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации ДТП	начальник отдела по благоустройству - Путиенко В.В.	проведение закупок на выполнение работ	Содержание автомобильных дорог на территории города в зимний период 2014 года, ремонт автодорог общего пользования	январь 2014 года	декабрь 2014 года	15 785,30	8 621,40	15 785,30	работы запланиров аны на 4 кв.2014 года
-	документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог	начальник отдела по благоустройству - Путиенко В.В.	проведение закупок на выполнение работ	мероприятия выполнены. Уборка полосы отвода дороги. ПСД: "реконтсрукция дороги на 2-е отделение ЗАО "Пригородное", "Кап.ремонт от поста №4 до ул. Соколова №10".	январь 2014 года	декабрь 2014 года	5 200,00	697,8	3 470,30	работы выполнены
2.1.3	1'	начальник отдела по благоустройству - Путиенко В.В.	проведение закупок на выполнение работ	работы по техническому содержанию 8 светофорных объектов на территории города проводятся постоянно	январь 2014 года	декабрь 2014 года	1 258,90	879,1	1 158,10	работы продолжаю т-ся до окончания календарно го 2014 года

	мероприятие.Орг анизация	ройству - Путиенко В.В.	проведение закупок на выполнение работ		август 2014 года	ноябрь 2014 года	1000	0	работы запланиров аны на 4 кв.2014 года
2.2.1	Оборудование	благоустройству -	закупок на выполнение работ	Профилактика детского дорожнотранспортного травма тизма, совершенствование системы и качества обучения правилам доржного движения	август 2014 года	ноябрь 2014 года	1000	0	работы запланиров аны на 4 кв.2014 года

Директор МКУ "УЖКХ"

Л.В.Сикач

Т.Г.Вихрова, 2-03-85